



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI											
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
OBRA: CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				LOCAL DA OBRA: AVENIDA SEBASTIÃO BENTO DA SILVA, Nº 17, CENTRO							
Área a ser construída: 491,15 m²				Valor da obra: R\$ 1.401.270,01			Prazo da obra: 8 meses		Data: 05/09/2019		
	SERVIÇOS	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	TOTAL
1	INSTALAÇÕES E ADMINSTRAÇÃO	42.738,01	50,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	8,00%	100,00%
			21.369,01	2.991,66	2.991,66	2.991,66	2.991,66	2.991,66	2.991,66	3.419,04	42.738,01
2	INFRAESTRUTURAS	229.002,56	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			68.700,77	160.301,79	-	-	-	-	-	-	229.002,56
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO	259.577,00	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			-	-	103.830,80	155.746,20	-	-	-	-	259.577,00
4	MURO	22.424,11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			-	-	-	-	22.424,11	-	-	-	22.424,11
5	COBERTURA	85.257,59	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			-	-	-	-	42.628,80	42.628,80	-	-	85.257,59
6	ALVENARIA	99.099,24	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			-	-	29.729,77	69.369,47	-	-	-	-	99.099,24
7	ESQUADRIAS	46.933,23	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			-	-	-	-	-	23.466,62	23.466,62	-	46.933,23
8	REVESTIMENTOS	100.008,06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			-	-	-	-	-	50.004,03	25.002,02	25.002,02	100.008,06
9	PISOS	340.164,78	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			-	-	-	-	-	170.082,39	170.082,39	-	340.164,78
10	ÁGUA FRIA	11.080,75	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	100,00%
			-	-	-	-	2.216,15	2.216,15	2.216,15	4.432,30	11.080,75
11	ESGOTO	15.819,88	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			-	-	-	3.163,98	3.163,98	3.163,98	3.163,98	3.163,98	15.819,88
12	COMBATE À INCÊNDIO	3.830,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			-	-	-	-	-	-	-	3.830,04	3.830,04
13	LOUÇAS E METAIS	20.054,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	100,00%
			-	-	-	-	-	-	12.032,76	8.021,84	20.054,60
14	PINTURAS	68.185,92	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			-	-	-	-	-	-	-	68.185,92	68.185,92
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	56.712,02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	100,00%
			-	-	-	-	11.342,40	11.342,40	11.342,40	22.684,81	56.712,02
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	382,22	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			-	-	-	-	-	-	-	382,22	382,22
	TOTAL DA OBRA	1.401.270,01	90.069,77	163.293,45	136.552,23	231.271,30	84.767,10	305.896,02	250.297,97	139.122,16	1.401.270,01
	VALOR DO PERÍODO		90.069,77	163.293,45	136.552,23	231.271,30	84.767,10	305.896,02	250.297,97	139.122,16	1.401.270,01
	VALOR ACUMULADO		90.069,77	253.363,23	389.915,46	621.186,76	705.953,86	1.011.849,88	1.262.147,85	1.401.270,01	
	PERCENTUAL DO PERÍODO		6,43%	11,65%	9,74%	16,50%	6,05%	21,83%	17,86%	9,93%	
	PERCENTUAL ACUMULADO		6,43%	18,08%	27,83%	44,33%	50,38%	72,21%	90,07%	100,00%	
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA											
PREFEITO MUNICIPAL			SARA HELENA DE PÁDUA								
			ENGENHEIRA CIVIL CREA: MG 237853								