



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI
Rua Antonio Mariano da Silva, n.º 36, centro – CEP: 37.563-000
Telefax: (35) 3445-6900 / 3445-6901 – E-mail: licitacaotocos2016@gmail.com
CNPJ: 01.601.656/0001-22 – Estado de Minas Gerais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI			VALOR DA OBRA: R\$ 129.002,28				DATA: 06/02/2020			
OBRA: COBERTURA METÁLICA			LOCAL: Estádio Municipal, Bairro Centro e Quadra de Malha, Distrito Sertão da Bernardina				PRAZO DA OBRA: 4 MESES			
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO		FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	Construção de cobertura em estrutura metálica na arquibancada do Estádio Municipal Vereador Antonio Bento da Silva, Centro, Tocos do Moji, (área de 400,00 m²). Serão utilizados telhas galvanizadas trapezoidal para a cobertura e para o fechamento frontal e lateral das treliças, conforme projeto em anexo. A fundação da estrutura deverá ser executada pela empresa contratada. As estacas deverão ser escavadas até atingir solo resistente. Deverá estar incluso todos os equipamentos, máquinas e ferramentas, eletrodos, disco de corte, EPI's, necessários para a execução da obra, bem como o fornecimento de ART. Obs: Os materiais serão fornecidos pela Prefeitura Municipal, no local da obra.		Físico %	73,64%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	R\$ 95.000,00	R\$ 47.500,00	R\$ 47.500,00				
2	Construção de cobertura em estrutura metálica da Quadra de Malha do Distrito Sertão da Bernardina, Tocos do Moji, (área de 217,18 m²). Serão utilizadas telhas galvanizadas onduladas e telhas translúcidas para a cobertura, e telhas galvanizadas trapezoidais para o fechamento lateral da primeira e da última treliça, conforme projeto em anexo. A fundação da estrutura será executada pela Prefeitura, mas a empresa contratada deverá realizar a soldagem dos chumbadores tipo bengala e da gaiola da fundação com a placa de base, para então a Prefeitura executar a concretagem da fundação. Deverá estar incluso todos os equipamentos, máquinas e ferramentas, eletrodos, discos de corte, EPI's, necessários para a execução da obra, bem como o fornecimento de ART. Obs: Os materiais serão fornecidos pela Prefeitura Municipal, no local da obra.		Físico %	26,36%			50,00%	50,00%		
			Financeiro	R\$ 34.002,28			R\$ 17.001,14	R\$ 17.001,14		
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			Físico %	100,00%	36,82%	36,82%	13,18%	13,18%		
			Financeiro	R\$ 129.002,28	R\$ 47.500,00	R\$ 47.500,00	R\$ 17.001,14	R\$ 17.001,14		
						Observações:				
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma Carimbo e assinatura do prefeito						CREA				