



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI
DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E POSTURAS

CNPJ: 01.601.656/0001-22 - Estado de Minas Gerais
Rua Antônio Mariano da Silva, 36 – Centro – CEP: 37.563-000.
Telefone: (35) 3445- 6900 – E-mail: obras@tocosdomoji.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Pavimentação com blocos de concreto intertravado, meio-fio e sarjeta			VALOR DA OBRA:		R\$ 433.964,53		DATA: 16/09/2025	
LOCAL: Estrada vicinal de acesso do Distrito Fernandes à divisa com o Bairro Bocaina no Município de Borda da Mata (próximo à antiga máquina de farinha), Distrito Fernandes, Zona Rural de Tocos do Moji/MG							PRAZO DA OBRA: 02 Meses	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	INSTALAÇÕES INICIAIS	Físico %	0,36%	100,00%				
		Financeiro	R\$ 1.557,63	R\$ 1.557,63				
2	REGULARIZAÇÃO	Físico %	1,10%	50,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$ 4.795,00	R\$ 2.397,50	R\$ 2.397,50			
3	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	70,46%	50,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$ 305.760,00	R\$ 152.880,00	R\$ 152.880,00			
4	MEI-FIO	Físico %	18,89%	50,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$ 81.981,90	R\$ 40.990,95	R\$ 40.990,95			
5	SARJETA	Físico %	9,19%	50,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$ 39.870,00	R\$ 19.935,00	R\$ 19.935,00			
		Físico %						
		Financeiro						
TOTAL		Físico %	100,00%	50,18%	49,82%			
		Financeiro	R\$ 433.964,53	R\$ 217.761,08	R\$ 216.203,45			
TOTAL ACUMULADO		Físico %	100,00%	50,18%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 433.964,53	R\$ 217.761,08	R\$ 433.964,53			
Sara Helena de Pádua - Engenheira Civil CREA MG: 237853/D José Maria Cantuária - Prefeito Municipal						Observações:		