



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI
DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E POSTURAS
CNPJ: 01.601.656/0001-22 - Estado de Minas Gerais
Rua Antônio Mariano da Silva, 36 – Centro – CEP: 37.563-000.
Telefone: (35) 3445- 6900 – E-mail: obras@tocosdomoji.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Tocos do Moji				VALOR DA OBRA: R\$ 2.269.055,73							DATA: 06/01/2026				
OBRA: Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Novo Pac				LOCAL: Rua José Tomaz Cantuária, nº 299, Centro, Tocos do Moji/MG							PRAZO DA OBRA: 12 Meses				
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7		MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	Físico %	7,46%	70,00%	18,00%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%		
		Financeiro	R\$ 169.168,43	R\$ 118.417,90	R\$ 30.450,32	R\$ 2.537,53	R\$ 2.537,53	R\$ 2.537,53	R\$ 2.537,53	R\$ 2.537,53	R\$ 2.537,53	R\$ 2.537,53	R\$ 2.537,53		
2	FUNDAÇÃO	Físico %	11,08%	100,00%											
		Financeiro	R\$ 251.344,83	R\$ 251.344,83											
3	ESTRUTURA	Físico %	17,21%		50,00%	50,00%									
		Financeiro	R\$ 390.558,57		R\$ 195.279,29	R\$ 195.279,29									
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	Físico %	8,44%		10,00%	30,00%	30,00%	30,00%							
		Financeiro	R\$ 191.429,98		R\$ 19.143,00	R\$ 57.428,99	R\$ 57.428,99	R\$ 57.428,99							
5	COBERTURA	Físico %	3,80%						100,00%						
		Financeiro	R\$ 86.246,18						R\$ 86.246,18						
6	IMPERBEABILIZAÇÃO	Físico %	0,64%		100,00%										
		Financeiro	R\$ 14.433,74		R\$ 14.433,74										
7	ESQUADRIAS	Físico %	9,08%						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
		Financeiro	R\$ 206.136,13						R\$ 51.534,03	R\$ 51.534,03	R\$ 51.534,03	R\$ 51.534,03			
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	Físico %	3,32%					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
		Financeiro	R\$ 75.327,77					R\$ 15.065,55	R\$ 15.065,55	R\$ 15.065,55	R\$ 15.065,55	R\$ 15.065,55			
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	Físico %	4,71%						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
		Financeiro	R\$ 106.804,74						R\$ 26.701,19	R\$ 26.701,19	R\$ 26.701,19	R\$ 26.701,19			
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	Físico %	0,82%										50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 18.681,10										R\$ 9.340,55	R\$ 9.340,55	
11	REVESTIMENTO DE TETO	Físico %	1,40%						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
		Financeiro	R\$ 31.714,03						R\$ 7.928,51	R\$ 7.928,51	R\$ 7.928,51	R\$ 7.928,51			
12	PINTURA	Físico %	3,61%									20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 82.003,02									R\$ 16.400,60	R\$ 24.600,91	R\$ 24.600,91	R\$ 16.400,60
13	MARMORARIA	Físico %	0,50%										50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 11.243,68										R\$ 5.621,84	R\$ 5.621,84	
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	Físico %	2,90%										50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 65.804,76										R\$ 32.902,38	R\$ 32.902,38	
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	7,59%				15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			5,00%	
		Financeiro	R\$ 172.229,14				R\$ 25.834,37	R\$ 34.445,83	R\$ 34.445,83	R\$ 34.445,83	R\$ 34.445,83			R\$ 8.611,46	
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	10,39%				10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		
		Financeiro	R\$ 235.676,89				R\$ 23.567,69	R\$ 35.351,53	R\$ 35.351,53	R\$ 35.351,53	R\$ 35.351,53	R\$ 35.351,53	R\$ 35.351,53		
17	CLIMATIZAÇÃO	Físico %	5,38%							20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
		Financeiro	R\$ 122.064,96							R\$ 24.412,99	R\$ 24.412,99	R\$ 18.309,74	R\$ 18.309,74	R\$ 18.309,74	R\$ 18.309,74
18	DADOS E VOZ	Físico %	0,40%							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		Financeiro	R\$ 9.162,92							R\$ 1.832,58	R\$ 1.832,58	R\$ 1.832,58	R\$ 1.832,58	R\$ 1.832,58	
19	GASES MEDICINAIS	Físico %	0,74%										50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 16.704,70										R\$ 8.352,35	R\$ 8.352,35	
20	URBANIZAÇÃO	Físico %	0,24%												100,00%
		Financeiro	R\$ 5.537,99												R\$ 5.537,99
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	0,30%												100,00%
		Financeiro	R\$ 6.782,17												R\$ 6.782,17
TOTAL		Físico %	100,00%	16,30%	11,43%	11,25%	4,82%	6,38%	11,45%	8,81%	8,81%	7,74%	6,12%	4,83%	2,07%
		Financeiro	R\$ 2.269.055,73	R\$ 369.762,73	R\$ 259.306,34	R\$ 255.245,81	R\$ 109.368,58	R\$ 144.829,44	R\$ 259.810,35	R\$ 199.809,74	R\$ 199.809,74	R\$ 175.661,27	R\$ 138.849,41	R\$ 109.571,81	R\$ 47.030,51

TOTAL ACUMULADO	Físico %	100,00%	16,30%	27,72%	38,97%	43,79%	50,18%	61,63%	70,43%	79,24%	86,98%	93,10%	97,93%	100,00%
	Financeiro	R\$ 2.269.055,73	R\$ 369.762,73	R\$ 629.069,07	R\$ 884.314,88	R\$ 993.683,46	R\$ 1.138.512,89	R\$ 1.398.323,24	R\$ 1.598.132,98	R\$ 1.797.942,73	R\$ 1.973.604,00	R\$ 2.112.453,41	R\$ 2.222.025,22	R\$ 2.269.055,73
Sara Helena de Pádua Engenheira Civil - CREA MG: 237853/D José Maria Cantuária Prefeito Municipal							Observações:							